

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO

OBRA: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DESTERRO DO MELO.

LOCAL: AVENIDA FRANCISCO AFONSO FILHO, Nº 46, CENTRO, DESTERRO DO MELO/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS	7 DIAS		20 DIAS		45 DIAS		TOTAL
1	MAO DE OBRA	R\$ 67.345,22	% Período	50%	R\$ 33.672,61	25%	R\$ 16.836,31	25%	R\$ 16.836,31	R\$ 50.509,92
2	KIT SOLAR	R\$ 208.210,09	% Período	100%	R\$ 208.210,09	0%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 208.211,09
3	ENTRADA DE ENERGIA, ATERRAMENTO E INFRAESTRUTURA	R\$ 25.223,78	% Período	50%	R\$ 12.611,89	25%	R\$ 6.305,95	25%	R\$ 6.305,95	R\$ 18.918,84
	INVESTIMENTO	R\$ 300.779,09								
	CUSTO MENSAL				R\$ 254.494,59		R\$ 23.142,25		R\$ 23.142,25	
	CUSTO ACUMULADO				R\$ 254.494,59		R\$ 277.636,84		R\$ 300.779,09	

BELO HORIZONTE, 05 DE DEZEMBRO DE 2023.



GLEYDSON HIGINO APARECIDO FERREIRA
ENG. DE ENERGIA - CREA/MG Nº 331734
RESPONSÁVEL TÉCNICO