



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR P.M.DE DESTERRO DO MELO | Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO AV.FRANCISCO AFONSO FILHO | MUNICÍPIO / UF DESTERRO DO MELO- MG | REPASSE 158.738,16 | CONTRAPARTIDA 0,00 | INVESTIMENTO 158.738,16 | Nº RRE 1 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: mai-22 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

| Valores Medidos (R\$) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
| 1. | ASFALTAMENTO DE RUA | Sem Projeto | 1338 | m² | LOTE 1 | 1 | 158.738,16 | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | (%) | | (100,00%) | (0,00%) | (0,00%) | (0,00%) | 0,00% |
| | | | | | Repasse | | 158.738,16 | - | - | - | |
| | | | | | Contrapartida | | - | - | - | - | |
| | | | | | Outros | | - | - | - | - | |
| | | | | | Investimento | | 158.738,16 | - | - | - | |

DESTERRO DO MELO- MG

Local

Representante Tomador

Nome: MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 17 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 203.460/D

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: