



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF DESTERRO DO MELO	REPASSE 501.162,47	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 501.162,47	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-22 94,37%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 0,26	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	-----------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIN	Em Análise	270	m²	LOTE 1	1	501.162,21	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
					Repasse		501.162,21	-	-	-	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		501.162,21	-	-	-	

DESTERRO DO MELO

Local

Representante Tomador

Nome: MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TUFARI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

segunda-feira, 28 de março de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: NATAN CIRINO DE PAIVA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 228.693/D

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: