

<b><i>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</i></b>		Proponente: Município de Desterro do Melo - MG				Local: E.E. JAIME CALMETO - ALAMEDA DOM OSCAR DE OLIVEIRA - DESTERRO DO MELO-MG									
		Obra:	OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva - Escola Estadual Jaime Calmeto												
Meta	Discriminação	Valor da Etapa	%	Meses											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	966,13	0,57%	<div><div></div></div> 100%	966,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.015,13	1,18%	<div><div></div></div> 100%	2.015,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	FUNDAÇÃO	19.577,06	11,46%	<div><div></div></div> 100%	19.577,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	COBERTURA DA QUADRA	134.820,40	78,94%	<div><div></div></div> 35%	47.187,14	<div><div></div></div> 35%	47.187,14	<div><div></div></div> 30%	40.446,12		0,00		0,00		0,00
5	DRENAGEM PLUVIAL	5.649,36	3,31%		0,00	<div><div></div></div> 50%	2.824,68	<div><div></div></div> 50%	2.824,68		0,00		0,00		0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.136,39	3,59%		0,00		0,00	<div><div></div></div> 100%	6.136,39		0,00		0,00		0,00
7	SERVIÇOS GERAIS	1.614,60	0,95%		0,00		0,00	<div><div></div></div> 100%	1.614,60		0,00		0,00		0,00
	Total simples			40,8%	69.745,46	29,3%	50.011,82	29,9%	51.021,79	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
	Total acumulado	170.779,07	100%	40,8%	69.745,46	70,1%	119.757,28	100,0%	170.779,07	100,0%	170.779,07	100,0%	170.779,07	100,0%	170.779,07

DESTERRO DO MELO, 06 DE MARÇO DE 2015

Resp. Técnico: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA

Registro no CREA-MG sob nº: 66717/D